


INFORME DE OBRAS PÚBLICAS

Período comprendido: 20 de septiembre de 2022 al 20 de diciembre de 2022.

Oficina emisora: Dirección Obras Públicas, Privadas y Ordenamiento Territorial.

NOMBRE	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	PLAZO	MONTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
INTERVENCION URBANA 1º ETAPA CALLE LAVALLE-SAN MARTIN	CALLE LAVALLE Y SAN MARTIN, CIUDAD DE RIVADAVIA	05 DE DICIEMBRE	90 DIAS	\$79.916.760,00	1%


ARQ. GRACIELA SUJANASOSA
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN
E INFRAESTRUCTURA URBANA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

FIRMA